

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2020/3266-49
Federführend: 49 Amt für Bildung, Schulen und Sport		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	24.06.2020
		Referent:	Jonas Glüsenkamp
Heidelsteigschule Bamberg - Erweiterung der Containeranlage			
Durchführungsbeschluss			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
09.07.2020	Kultursenat	Empfehlung	
21.07.2020	Finanzsenat	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

1. An der Grund- und Mittelschule Bamberg – Am Heidelsteig ist dauerhaft aufgrund der uns vorliegenden Schülerzahlprognosen mit mindestens 18 Klassen (jeweils durchgehende Zweizügigkeit in der Grund- wie auch in der Mittelschule) auszugehen. Insbesondere östlich der Bahnlinie steigen zudem die Schülerzahlen seit einigen Jahren kontinuierlich. Hinzu kommt eine verstärkte Nachfrage nach Angeboten der ganztägigen Bildung und Betreuung.

Die Aufstockung der bereits bestehenden Containeranlage ist der Tatsache geschuldet, dass aktuell nur 13 Klassenzimmer zur Verfügung stehen. Da bereits seit der Auflösung der Teilhauptschulen I die 5. und 6. Klassen im Gebäude der Luitpoldschule (Grundschule) ausgelagert sind, werden auf dem Gelände Am Heidelsteig mindestens 14 Klassenzimmer benötigt. Derzeit läuft in der Mittelschule ein letzter einzügiger Jahrgang aus, so dass mit der Erweiterung um zwei Räume zentrale Bedarfe gedeckt werden können – und zwar sowohl für den Regelbetrieb als auch den offenen Ganzttag, der derzeit nur in eingeschränkter Weise angeboten werden kann. Hierfür ist die modulare Lösung mittels Container eine geeignete Zwischenlösung.

Laut der schulaufsichtlichen Genehmigung vom 29. Oktober 2019 ist der Fehlbedarf nicht zuletzt aufgrund der weiterhin ausgelagerten Jahrgangsstufen auch nach der Aufstockung der Containeranlage immens. Für eine grundständige Erweiterung, die mit einer (Teil-)Sanierung einherzugehen hätte, bedarf es weit länger dauernder Planungs- und Entscheidungsprozesse. Nur durch die relativ kurzfristig zu realisierende Container-Aufstockung lässt sich aus unserer Sicht der akute Bedarf in den Griff bekommen.

2. Für die geschilderte Erweiterung der Containeranlage ist lt. Kostenschätzung von Gesamtkosten in Höhe von ca. 370.000,- € / brutto auszugehen. Die benötigten Haushaltsmittel stehen im laufenden Haushalt zur Verfügung.

Derzeit laufen die Abstimmungsgespräche mit den Förderstellen bei der Regierung von Oberfranken. Die Regierung fordert sowohl den baulichen als auch den wirtschaftlichen Nachweis, warum die Containerbauweise einer Massivbauweise von Seiten der Stadt Bamberg vorgezogen wird.

Seitens der Verwaltung erscheint ausschließlich das Aufstellen von Containern zweckmäßig und sinnvoll, um kurzfristig auf die jeweiligen Bedarfe reagieren zu können. Insoweit steht der zeit- und kostenaufwändige Planungs- und Genehmigungsprozess eines Massivbaus in keinem Verhältnis zu den Schülerzahlen-abhängigen kurzen Reaktionszeiten.

Auch werden bei der modernen Containerbauweise alle baulichen und ökologischen Vorgaben hinsichtlich Raumlufte, Dämmung, Klimatisierung usw. vollumfänglich erfüllt.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die vorgenannte Maßnahme – vorbehaltlich der Genehmigungen durch die Regierung von Oberfranken und entsprechender Ausschreibungs- und Vergabeergebnisse – zeitnah, möglichst zum Schuljahresbeginn 2020/2021, umzusetzen.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Vortrag der Verwaltung dient zur Kenntnis.
2. Der Kultursenat empfiehlt dem Finanzsenat, der Erweiterung der Containeranlage auf dem Gelände der Heidelsteigschule zuzustimmen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

	1.	keine Kosten
X	2.	Kosten in Höhe von 370.000,00 € für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
	3.	Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:
	4.	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das **Finanzreferat** zur Stellungnahme.

Stellungnahme des **Finanzreferates**:

Anlage/n:

Verteiler:

Amt 20 **Beschlüsse**
Amt 20/200 **zum haushaltsrechtlichen Vollzug**
Amt 23 **Beschlüsse und zur weiteren Veranlassung**
Amt 49 **Beschlüsse und zur weiteren Veranlassung**

